



Obra  
Salas de Aula José Boeing

Bancos  
SINAPI - 03/2024 - Santa  
Catarina  
SICRO3 - 01/2024 -  
Santa Catarina

B.D.I.  
Padrão -  
21,0%

Data  
09/05/2024

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Demolição	100,00%	100,00%					
		6.852,06	6.852,06					
2	Estrutura	100,00%	22,37%	40,57%	37,06%			
		153.206,21	34.272,23	62.155,76	56.778,22			
3	Alvenaria 1º Piso	100,00%			75,00%	25,00%		
		34.937,71			26.203,28	8.734,43		
4	Cobertura	100,00%			25,00%	75,00%		
		47.730,73			11.932,68	35.798,05		
5	Esquadrias	100,00%				50,00%	50,00%	
		19.849,18				9.924,59	9.924,59	
6	Revestimentos	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
		19.016,76				5.705,03	9.508,38	3.803,35
7	Instalações	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		8.656,11		1.731,22	1.731,22	1.731,22	1.731,22	1.731,22
Porcentagem			14,17%	22,01%	33,3%	21,32%	7,29%	1,91%
Custo			41.124,29	63.886,98	96.645,41	61.893,32	21.164,19	5.534,57
Porcentagem Acumulado			14,17%	36,18%	69,48%	90,8%	98,09%	100,0%
Custo Acumulado			41.124,28	105.011,27	201.656,67	263.549,99	284.714,18	290.248,76

Kátia M<sup>a</sup> F. Vandresen  
CREA/SC 086.685-1  
Setor de Engenharia

Marco Antônio Eing  
CREA/SC 163.161-9  
Setor de Engenharia